


Znak: RO.0003.31.2025



Bełchatów, dnia 26.11.2025r.

Paweł Lesiak
Radny Gminy Bełchatów

Odpowiadając na Pana interpelację dotyczącą przebiegu realizacji zadania inwestycyjnego p.n. : „BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W OLEŚNIKU” na podstawie UMOWA NR PZ.272.46.2023 z dnia 13.12.2023r., Referat Inwestycji informuje, iż Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru potwierdzoną przez Inspektora Nadzoru budowlanego w dniu 20.11.2025r. zgodnie z warunkami umowy. Wykonawca uzyskał stosowne zgody, stanowiska w zakresie użytkowania Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej, Sanepidu oraz organu Nadzoru Budowlanego. Na dzień 02.12.2025r. wyznaczono termin odbioru końcowego inwestycji.

Realizacja inwestycji odbywała się na podstawie Decyzji o pozwoleniu na budowę nr 839.2023 z dnia 06.11.2023 r. w zakresie BUDOWY OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ w m-ci OLEŚNIK. Umowa na realizację NR PZ.272.46.2023 zawarta została w dniu z dnia 13.12.2023r. W toku realizacji zawarto 4 Aneksy. Szacunkowy koszt inwestycji to kwota 3710 258,89 zł netto 4 563 618,43 brutto.

Wykonawca zadeklarował wykonanie zadania podpisując umowę ryczałtową w kwocie 4 696 140,00 brutto. Na chwilę obecną nie zostały naliczone kary umowne w związku z brakiem odbioru końcowego zadania.

Z. WÓJTA
mgr Tomasz Jachymek
ZASTĘPCA WÓJTY

Odpowiedź na interp. z dn. 27.11.2025r.

Paweł Lesiak

Gmina Bełchatów jest laureatem konkursów



MINISTERSTWO
FAIR PLAY



SPORTOWA
GMINA
2016



SAMORZĄD
no plus

