

RO.0003.2.2026



Bełchatów, dnia 04.02.2026r.

Pan Paweł Lesiak

Radny Gminy Bełchatów

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 14.01.2026 r. (data wpływu do Urzędu Gminy w Bełchatowie) w sprawie przedłożenia szczegółowego wykazu zrealizowanych inwestycji oraz prac remontowych na terenie Gminy Bełchatów od dnia 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., inwestycji i prac remontowych rozpoczętych w latach wcześniejszych i niezakończonych w 2025 r., wraz ze wskazaniem na jakim etapie te niezakończone inwestycje pozostają i jaki jest przewidywany termin na ich kontynuowanie i zakończenie w załączeniu przesyłam wnioskowane zestawienie.

Z up. WÓJTA
mgr Tomasz Jachymek
ZASTĘPCA WÓJTY

Otrzymują:

1. Adresat
2. a.a.

Gmina Bełchatów jest laureatem konkursów



GINA
FAIR PLAY



Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację inwestycji	Miejscowość	Wykonawca	Źródło finansowania	Wartość brutto	zakończenie
Remont sieci wodociągowej w msc Postękalce – roboty budowlane	500 000,00	Postękalce	Badaro Sp. zo.o.	własne	500 000,00 zł	20.10.2025r.
2025 FS Dobiecin Kolonia Projekt przyłącza wodnego dz. nr 217/16 - dokumentacja projektowo - kosztorysowa	2 706,00	Dobiecin Kolonia	KM Instalacje Kamil Woszczyk	FS	2 706,00 zł	02.10.2025r.
2025 FS Wola Kruszyńska Wykonanie przyłącza wodnego i energetycznego na działce 109/1 obręb Wola Kruszyńska	8 920,49	Wola Kruszyńska	Przedsiębiorstwo Transportu i Usług komunalnych Gminy Bełchałów Sp. z o.o.	FS	8 920,49 zł	01.08.2025r.
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem do zaplecza boiska wielofunkcyjnego w Oleśniku	76 629,00	Oleśnik	Badaro Sp. zo.o.	własne	76 629,00 zł	15.05.2025r.
Modernizacja ujęcia wody w Ławach - etap II	100 000,00 – 2025r. 4 900 000,00zł – 2026r.	Ławy	Proinvest Sp. z o.o.	Własne Pożyczka	4 782 240,00zł	17.08.2026r.
Budowa odcinka sieci wodociągowej w msc. Dobrzeńków – dokumentacja projektowo - kosztorysowa	13 000,00 przeniesiono do budżetu na 2026 r.	Dobrzeńków	PN Projekt Przemysław Nowak	własne	12 300,00 zł	29.01.2026r.

2025 FS Janów Realizacja projektu na przyłącze wody do działki sołeckiej nr 354/2 i 354/4 Dz. 010 R. 01043 § 6050 – dokumentacja projektowo - kosztorysowa	4 777,10	Janów	KM Instalacje Kamili Woszczyk	FS	4 305,00 zł	01.12.2025r.
2025 FS Korczew Projekt i przyłącze wody do działki sołeckiej obr. Dobiecina dz. nr 182/2 m. Korczew – dokumentacja projektowo - kosztorysowa	10 000,00	Korczew	KM Instalacje Kamili Woszczyk	FS	4 305,00 zł	01.12.2025r.
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaktuny-Dobrzeńców	3 847 528,10	Kaktuny, Dobrzeńców	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „SANEL” Zanięwicz Spółka Jawna	Własne	3 845 644,20 zł	W toku, termin zakończenia 27.02.2026 r.
Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Kaktuny	8 118,00	Kaktuny	Pracownia Inżynierii Drogowej Kamili Młiczek	własne	8 118,00 zł	22.01.2025r.
Wykonanie podłączeń do zbiorowego systemu kanalizacji edycja VI etap II – roboty budowlane	586 609,45	Poręby, Zalesna, Ludwików, Emilin, zawady	Przedsiębiorstwo Transportu i Usług komunalnych Gminy Bełchatów Sp. z o.o.	Własne + dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi	586 609,45	12.08.2025r.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1911E polegająca na budowie chodnika w msc. Myszaki (etap 1 i etap III)	477 240,00	Myszaki	STRADA s.c. Adam Olczak, Łukasz Piątek	własne	477 240,00 zł	20.05.2025r.

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1909E na odcinku od msc. Emilin do msc. Betchatów	7 439 856,20	Domiechowice, Emilin	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o.	Własne, Polski Ład	7 333 114,68 zł	26.09.2025 r.
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1919E w msc. Borki – pomoc finansowa dla Powiatu Betchатовskiego	1 124 902,93			własne	1 124 902,93 zł	
Budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 101268E w Postękalicach	72 570,00	Postękalice	Marta Kaczan-Melcer prov. Dział. Gosp. „Kaczan-Melcer Marta ATAR”	własne	72 570,00 zł	16.07.2025 r.
Budowa odwodnienia drogi w miejscowości Wielopole	9 840,00	Wielopole	Anna Brajczewska prov. Dział. Gosp. pod nazwą PPHU Anna Brajczewska,	własne	9840,00 zł	25.06.2025 r.
Rozbudowa drogi gminnej nr 101263E (Wola Mikorska-Emilin) wraz z infrastrukturą techniczną	6 665 257,30	Zalesna	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK S.A.	własne	6 665 257,30 zł	25.09.2025 r.
Rozbudowa drogi gminnej nr 101266E w msc. Zawady	763 632,20	Zawady	Pan Michał Kowalski prov. Dział. Gosp. „Michał Kowalski KOST”	FS, własne	762 932,20 zł	W toku, termin zakończenia 09.07.2026 r.
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę ul. Wichrowej w Betchatowie – pomoc finansowa dla Miasta Betchatów	73 800,00			Własne	73 800,00 zł	

2025 FS Dobrzeńców Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej wraz z poboczem i oświetleniem nr 235 na całym odcinku	15 000,00	Dobrzeńców	Pracownia Inżynierii Drogowej Kamil Milińczak	FS	15 000,00 zł	29.12.2025 r.
Przebudowa drogi o nawierzchni betonowej w msc. Zawady dz. nr 64/3	335 000,00	Zawady	Przedsiębiorstwo Komunikacji Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Sp. z o.o. - roboty budowlane	własne	635 000,00 zł (300 000,00 zł 2024 r.)	29.04.2025 r.
Przebudowa i budowa drogi Kąlduny - Dobrzeńców	4 589,580,00	Kąlduny, Dobrzeńców	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „SANEL” Zaniewicz Spółka Jawna	Własne, Poiski Ład	4 551 258,30 zł	W toku, termin zakończenia 27.02.2026 r.
Rozbudowa drogi-budowa chodnika w Księżym Młynie	2 128 109,30	Księży Młyn	HYDRO-TECH BETA Sp. z o.o.	własne	2 128 109,30 zł	27.05.2025 r.
Rozbudowa i przebudowa drogi w Woli Kruszyńskiej ZRID	372 660,00	Wola Kruszyńska	„Kowieszko” Projektowanie i Edukacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	własne	371 460,00 złotych	12.03.2025 r.
Budowa odwodnienia drogi Huta Budowa odwodnienia drogi w miejscowości Huta	1476,00	Huta	Usługi Menadżerskie i Techniczne Damian Brajczewski ul. Energetyków 10/12, 97-300 Piotrków	własne	4 920,00 zł (1 476,00 zł zapłacone w 2025r.)	29.05.2026r.
Przeb. drog-drogi beton (Dobiec Przebudowa drog - drogi betonowe (Dobiec in, Kumos Drugi, Janina Michatów)	796 719,88	Kumos Drugi, Dobiecin	Przedsiębiorstwo Komunikacji Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Sp. z o.o.	własne	338 923,72 zł (Kumos Drugi) 439 346,16 zł (Dobiecin)	31.10.2025 r. (Kumos Drugi) 28.11.2025 r. (Dobiecin)

Rozbudowa i przebudowa drogi w msc. Postękalice.	1 353 000,00	Postękalice	Badano Sp. z o.o.	Własne, dofinansowanie z budżetu Województwa łódzkiego, FS	1 353 000,00zł	20.10.2025 r.
Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej wraz z poboczem i oświetleniem nr 235 na całym odcinku (Dobrzełów)	9 000,00 przeniesiono do budżetu 2026 r.	Dobrzełów	Pracownia Inżynierii Drogowej Kamili Mliczak	własne		W toku, termin zakończenia 30.04.2026 r.
Przebudowa drogi wewnętrznej w Ludwikowie (dz. nr 212/2)	740 000,00	Nowy Świat	Przedsiębiorstwo Komunikacji Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Sp. z o.o.	własne	740 000,00 zł	26.09.2025 r.
Budowa budynku komunalnego wraz z garażami w Zawadowie	64 575,00 przeniesiono do budżetu 2026 r.	Zawadow	Paweł Grzybek „GRZYBUD”	własne	64 575,00 zł brutto	30.04.2025r. - brak dokumentacji do dnia dzisiejszego
	30 000,00	Huta	EL - Projekt Sylwester Drozdowski – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	własne	6 937,20 zł zł	28.08.2025r. - zakończono
			Przedsiębiorstwo Komunikacji Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Sp. z o.o.- roboty budowlane		12 000,00 zł	23.12.2025r. - zakończono roboty
Budowa wiz do budynku gminnego w Hucie						
Przebudowa budynku Urzędu Gminy Bełchatów	50 000,00	Bełchatów	WK-BUD Katarzyna Maziarz, Myszałki 31B, 97-400 Bełchatów	własne	445 260,00 zł 49 946,00 zł w roku 2025	Planowany termin zakończenia 24.03.2026r.

Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Huta wraz z magazynem energii	140 000,00	Huta	Mitra Energy Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Dofinansowanie ze środków WFOŚi GW w Łodzi	91 020,00 zł	18.12.2025r. - zakończono
Przebudowa budynku garażu w Kumosie Drugim	277 639,83	Kumos Drugi	WIK-BUD Katarzyna Maziarz, Myszkaki 31B, 97-400 Bełchatów	własne	277 639,83 zł	04.02.2025r.
Rozbudowa i przebudowa budynku garażowego w Hucie	0,00 zadanie przeniesione na 2026r.	Huta	Usługi Projektowe i Nadzór w Budownictwie Grzegorz Rudzki ul. Góra Strzelecka 18, 97-330 Sulejów	własne	14 760,00 (2026r.)	08.04.2026r.
2025 FS Dobrzełów Gotowość bojowa utwardzenie terenu przed garażami OSP Dobrzełów	25 000,00	Dobrzełów	F.U.H. Konrad Hochman os. Dołnośląskie 108/40, 97-400 Bełchatów	FS	25 000,00 zł	30.06.2025r.
Budowa placu zabaw i boiska przy ZSP Łękawie	341 765,54	Łękawa	PHU MAGNUS Dariusz Ślęzak	własne	341 765,54 zł	25.04.2025 r.
Rozbudowa (w tym sala gimnastyczna), przebudowa i termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie	3 000 000,00	Janów	Biurow Usług Projektowych PROHOUSE Spółka cywilna Bartłomiej Dębski, Sylwia Dębska – dokumentacja projektowo-kosztorysowa	własne	72 570,00 zł (planowane w 2026 r.)	29.03.2026r. - termin realizacji
Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domiechowicach	7 880 626,29 zł	Domiechowice	Grupa AMB Budownictwo Sp. z o.o.	Własne, Poiski Ład	4 866 976,77 zł	

Rozbudowa i przebudowa ZSP w Kumosie Drugim	426 000,00	Kumos Drugi	WIK-BUD Katarzyna Maziarz, Myszaki 31B, 97-400 Belchatów	Własne FS Kumos Pierwszy FS Kumos Drugi	425 236,37 zł (FS Kumos Pierwszy 15 300,00 zł, FS Kumos Drugi)	31.10.2025r.
2025 FS Kumos Pierwszy Rozbudowa i przebudowa ZSP w Kumosie Drugim	15 300,00	Kumos Pierwszy	WIK-BUD Katarzyna Maziarz, Myszaki 31B, 97-400 Belchatów	FS	15 300,00 zł	31.10.2025r.
2025 FS Kumos Drugi Rozbudowa i przebudowa ZSP w Kumosie Drugim	24 442,65	Kumos Drugi	WIK-BUD Katarzyna Maziarz, Myszaki 31B, 97-400 Belchatów	FS	24 442,65 zł	31.10.2025r.
Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Belchatów - edycja III	2 000 000,00		ECO-TEAM Sp. z o.o. S.K.		Wydatek do poniesienia w 2026 r.	
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Postękalice (dz. nr ewid. 444,150)	40 000,00	Postękalice	Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Belchatów Sp. z o.o.	własne	40 000,00	23.12.2025r. - zakończono
2025 FS Wola Kruszyńska), Wykonanie przyłącza wodnego i energetycznego na działce 109/1 obręb Wola Kruszyńska – wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych	14 079,51	Wola Kruszyńska	EL - Projekt Sylwester Drozdowski	FS	7 367,70 zł	28.08.2025r. - zakończono
			Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Belchatów Sp. z o.o.		6 700,00 zł	23.12.2025r. - zakończono
Budowa oświetlenia w msc. Podwody - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	10 000,00	Podwody	EL - Projekt Sylwester Drozdowski	własne	7 931,04 zł (do poniesienia w 2026 r.)	

2025 FS Adamów Projekt oświetlenia w miejscowości Adamów 297/2, 298/1, 296/2, 295/2, 279/2, 291/12	8 450,00	Adamów	ELEKTRON Ernest Świercz – dokumentacja projektowo - kosztorysowa	FS	8 450,00 zł	20.11.2025r. - zakończono
2025 FS Dobiecin Kolonia Projekt przyłącza elektrycznego dz. nr 217/16	7 929,20	Dobiecin Kolonia	EL - Projekt Sylwester Drozdowski	FS	7 429,20 zł	16.09.2025r. - zakończono
2025 FS Helenów Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Helenów	30 000,00	Helenów	ELEKTRON Ernest Świercz – dokumentacja projektowa	FS	7 250, 00 zł	Zakończono – 14.10.2025r.
/ Projekt oświetlenia działki gminnej + pozostała część środków i/Ld/... na wykonanie zadania. Działka nr 92/4 - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych			Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchałów Sp. z o.o.		21 999,31	Zakończono - 23.12.2025r.
2025 FS Kąkuty Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kąkuty na odcinku drogi do posesji 22A, od drogi głównej biegnącej przez Kąkuty – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	70 470,81	Kąkuty	EL - Projekt Sylwester Drozdowski	FS	6 947,04 zł	24.10.2025r. - zakończono

2025 FS Księży Młyn Oświetlenie drogi na Zurawniec - dz. nr 427	17 000,00	Księży Młyn	ELEKTRON Ernest Świercz – dokumentacja projektowa- kosztorysowa	FS	4 950,00 zł	20.11.2025r. - zakończono
2025 FS Ludwików Budowa oświetlenia na działce nr 186/2, 453/1, rozbudowa i przebudowa oświetlenia przy drodze 476	69 580,19	Ludwików	Przedsiębiorstwo Komunikacji Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Sp. z o.o. - roboty budowlane	FS	60 222,88 zł	27.05.2025r
2025 FS Mazury Wykonanie projektu oświetlenia przy drodże położonej na działce dz. nr 566/9- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	44 425,86	Mazury	EL - Projekt Sylwester Drozdowski	FS	6 319,74 zł	25.11.2025r.- zakończono
2025 FS Poświętka Przyłącze elektryczne wraz z budową wewnętrznej linii zasilającej do altany oraz budowa 2 słupów oświetleniowych	36 300,00	Poświętka Kol.	EL - Projekt Sylwester Drozdowski – dokumentacja projektowo - kosztorysowa	FS	7 921,20zł	24.09.2025r. - zakończono
2025 FS Poświętka Przyłącze elektryczne wraz z budową wewnętrznej linii zasilającej do altany oraz budowa 2 słupów oświetleniowych	120 000,00	Adamów	Przedsiębiorstwo Komunikacji Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów	własne	119 997,26 zł	23.12.2025r. - zakończono
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Adamów			Przedsiębiorstwo Komunikacji Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Sp. z o.o. - roboty budowlane	własne		17.06.2025r. - zakończono
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kątkuny dz. nr 368/184, obr. Kątkuny, gm.	48 000,00	Kątkuny	Przedsiębiorstwo Komunikacji Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Sp. z o.o. - roboty budowlane	własne	47 993,64 zł	31.07.2025r. - zakończono

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Józefów, dz. nr ewid. 247/1, obr. Józefów, gm. Betchatów	12 000,00	Józefów	EL - Projekt Sylwester Drozdowski – dokumentacja projektowo - kosztorysowa	własne	10 966,20 zł (do poniesienia w 2026 r.)	30.04.2026r – termin realizacji
Budowa linii kablowej oświetlenia i wiaty i terenu, dz. nr ewid. 95/4 obręb Dobiecin	19 951,17	Dobiecin	Przedsiębiorstwo Komunikacji Transportu i Usług Komunalnych Gminy Betchatów Sp. z o.o.	własne	19 951,17 zł	29.08.2025r. - zakończono
Budowa oświetlenia ulicznego . w m-ci Zwierzchów (dz. nr 335, 354)	20 000,00	Zwierzchów	Przedsiębiorstwo Komunikacji Transportu i Usług Komunalnych Gminy Betchatów Sp. z o.o.	własne	15 967,47 zł	15.10.2025r. - zakończono
Bud. oświet. w miejscowości Kalduny (dz. nr ewid. 371/20, 368/184)	3 972,90	Kalduny	Przedsiębiorstwo Komunikacji Transportu i Usług Komunalnych Gminy Betchatów Sp. z o.o.	własne	3 972,90	19.12.2025r. - zakończono
2025 FS Janów Realizacja projektu na przyłącze prądu i wody do działki sołeckiej nr 354/2 i 1 354/3	7 355,40	Janów	EL - Projekt Sylwester Drozdowski – dokumentacja projektowo - kosztorysowa	własne	7 355,40 zł	28.08.2025r. - zakończono
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zawady	9 500,00	Zawady	ELEKTRON Ernest Świercz – dokumentacja projektowo - kosztorysowa	własne	9 500,00 zł	Planowany termin 15.03.2026 r.
Projekt przebudowy skrzyżowania drogi gminnej 207/2 z drogą powiatową 263 (1911E) i drogą gminną 329 i wykonanie oświetlenia 4 lub 5 lamp	62 976,00	Myszaki	Pracownia Inżynierii Drogowej Karni Milczak	Własne, FS	52 981,34 zł	W toku, termin zakończenia 09.02.2026 r. (oświetlenie) 30.05.2026 r. (skrzyżowanie)

2025 FS Mokracz Przyłącze energetyczne do altany na działce gminnej nr 167/3	10 000,00	Mokracz	Przedsiębiorstwo Komunikacji Transportu i Usług Komunalnych Gminy Belchatów Sp. z o.o.	FS	9 000,00 zł	23.12.2025 r.
Budowa oświetlenia placu przy Centrum Kultury i Sportu w Zdzieszulicach Dolnych	60 000,00	Zdzieszulice Dolne	Przedsiębiorstwo Komunikacji Transportu i Usług Komunalnych Gminy Belchatów Sp. z o.o.	Granty sołeckie	59 996,30	04.12.2025r. - zakończono
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielopole dz. 121/4	13 866,07	Wielopole	Przedsiębiorstwo Komunikacji Transportu i Usług Komunalnych Gminy Belchatów Sp. z o.o.	własne	13 866,07 zł	13.11.2025r. - zakończono
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielopole dz. 15, 18, 19	16 818,47	Wielopole	Przedsiębiorstwo Komunikacji Transportu i Usług Komunalnych Gminy Belchatów Sp. z o.o.	własne	16 818,47	13.11.2025r. - zakończono
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Łękawska	47 592,02	Wólka Łękawska	Przedsiębiorstwo Komunikacji Transportu i Usług Komunalnych Gminy Belchatów Sp. z o.o.	własne	47 592,02 zł	21.12.2025r. - zakończono
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z garażem dla OSP Postękalice	70 903,35	Postękalice	Tomasz Wąs Pracownia Architektoniczna	własne	70 903,35 zł	07.02.2025 r.
Modernizacja budynku w Zdzieszulicach Górnych (dz. 258/2)	1 098 310,00	Zdzieszulice Górne	WK-BUD Maziarz Katarzyna	Własne FS	1 135 916,90 zł	28.11.2025r. - zakończono

Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Zawadach	60 270,00	Zawady	Jerzy JAKUBOWSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH „JAKBUD” JERZY JAKUBOWSKI,	własne	60 270,00	31.01.2025r.
2025 FS Dobiec Budowa budynku szatniowo-socjalnego w Dobecinie	50 000,00	Dobiec	WIK-BUD Katarzyna Maziarz, Myszałki 31B, 97-400 Bełchatów	FS	50 000,00 zł	18.12.2025r.
Budowa budynku szatniowo - socjalnego w Dobecinie	34 500,00	Dobiec	WIK-BUD Katarzyna Maziarz, Myszałki 31B, 97-400 Bełchatów	FS	29 458,00 zł	18.12.2025r.
Zagospodarowanie terenu zabrytkowego parku wokół budynku świetlicy w Wielopolu	810 225,60	Wielopole	Andrzej Kłiańczyk Prow. Dział. Gosp. „Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni Andrzej Kłiańczyk”, Mariusz Miśczak Prow. Dział. Gosp.	Własne, Polski Ład	788 385,60 zł	18.09.2025r.
Wykonanie i montaż na budynku świetlicy w Wielopolu tablicy upamiętniającej Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego	38 000,00	Wielopole	Marcin Mieczarek, ul. Liana 12 m 35, 91-158 Łódź	własne	38 000,00 zł	20.08.2025r.
2025 FS Dorniechowice Oplandekowanie altany znajdującej się na terenie przy sali w	4 612,50	Dorniechowice	Produkcja Naprawa Planek Joanna Bulzacka, ul. S. Żeromskiego 21C, 97-425 Żelów	FS	4 612,50 zł	12.08.2025r.
2025 FS Zalesna Zagospodarowanie terenu na działce 265/3	4 666,47	Zalesna	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni Andrzej Kłiańczyk, ul. Słoneczna 18, 98-113 Buczek	FS	4 666,47 zł	01.12.2025r.

Zagospodarowanie terenu na działce 265/3 - Zalesna	5 000,00	Zalesna	Urządzenie i utrzymanie Terenów Zieleni Andrzej Kłanęczyk, ul. Słoneczna 18, 98-113 Buczek	własne	4 333,53 zł	01.12.2025r.
2025 FS Domiechowice Zadaszenie przy budynku sali w Emilinie	23 494,00	Emilin	PPHU DEBASTOR Andrzej Korzeniewski, ul. Wojska 3, 95-054 Ksawerów	FS	23 494,00 zł	12.08.2025r.
2025 FS Janów Docieplenie budynku gospodarczego i wylewka dz. nr 354/3	27 367,50	Janów	WIK-BUD Katarzyna Maziarz Myszaki 31B 97-400 Belchatów	FS	27 367,50	14.08.2025 r.
2025 FS Janów Zabudowa altan barierkami dz. nr 354/3	4 000,00	Janów	DREW-MAR Mariusz Sarteja, Majkowie 55, 97-510 Ręczno	FS	4 000,00 zł	26.06.2025r.
2025 FS Józefów Zagospodarowanie działki gminnej nr 293/1	35 725,00	Józefów	KM HOUSE Martyna Maciejczyk, Wól Świdzińska 7, 29-105 Krasocin	FS	35 725,00 zł	30.09.2025r.
2025 FS Ławy Zagospodarowanie działki gminnej nr 182/2 w tym m.in.: wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia na działce gminnej 182/2 wraz z montażem lamp	48 291,12	Ławy	EL - Projekt Sylwester Drozdowski – Przedsiębiorstwo Komunikacji Transportu i Usług Komunalnych Gminy Belchatów Sp. z o.o. - roboty budowlane	FS	6 455,04 zł (dokumentacja) 37 363,71 zł	23.12.2025 r.
2025 FS Poręby Ogródenie brama wjazdowa przesuwana furtka do gminnej dz. nr 303	26 744,06	Poręby	Przedsiębiorstwo Komunikacji Transportu i Usług Komunalnych Gminy Belchatów Sp. z o.o. - roboty budowlane	FS	26 744,06 zł	19.12.2025r. - zakończono

2025 FS Zalesna Zakup i Dostawienie altany dla mieszkańców na działce nr 255/3	35 984,00	Zalesna	KM HOUSE Martyna Maciejczyk, Wól Świdzińska 7, 29- 105 Krasocin	FS	35 983,99 zł	16.09.2025r.
2025 FS Zawady Budowa altanki na działce gminnej nr 63/4	36 900,00	Zawady	STOL-GARDEN Iwona Pościł, Topolice 10, 26-330 Zamów	FS	36 900,00 zł	07.08.2025r.
2025 FS Zdzieszulice Górne Zagospodarowanie działki nr 258/2 (sala OSP) w Zdzieszulicach Górnych	81 539,33	Zdzieszulice Górne	WIK-BUD Maziarz Katarzyna	Własne FS	60 565,23 zł	28.11.2025r. - zakończono
2025 FS Wólka Łękańska Ogrodzenie placu przy Świątlicy Więskiej w Wólce Łękańskiej	37 000,00	Wólka Łękańska	BROKEREFENCE Sp. z o. o. ul. Kobierzycka 10 52-315 Wrocław	FS	36 567,90 zł	15.12.2025r. - zakończono
2025 FS Księży Młyn Wykonanie ogrodzenia działek 108/17 i 108/18	22 446,11	Księży Młyn	BROKEREFENCE Sp. z o. o. ul. Kobierzycka 10 52-315 Wrocław	FS	21 918,60 zł	15.12.2025r. - zakończono
2025 FS Korczew Utwardzenie terenu z kostki pod istniejącym blaszakiem obr. Dobiecń dz. nr 182/2m. Korczew	7 000,00	Korczew	F.U.J.H. Konrad Hochman os. Dobnośląskie 108/40, 97-400 Bełchatów	FS	7 000,00 zł	12.12.2025r.
2025 FS Wola Kruszyńska Utwardzenie działek gminnych nr 108/2, 109/1	13 183,65	Wola Kruszyńska	FHU Kowalski	FS	13 000,00 zł	28.11.2025 r.

Budowa kompleksu boisk sportowych przy CSiR Emilin	3 297 546,97	Emilin	Barbara MAZIARZ prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PRZEDSIĘBIO RSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BARBARA MAZIARZ	własne	3 294 454,85 zł	29.09.2025 r.
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Oleśniku	3 120 536,36	Oleśnik	KB VOYAGER ZYGMUNT MORG AŚ	FS, własne	2 997 701,96 zł	02.12.2025 r.
Zagospodarowanie działki gminnej nr 319/4 w Wólcie Łękańskiej	11 070,00	Wólka Łękańska	BAYDO Sp. z o.o. ul. Poznańska 31/10 85-129 Bydgoszcz	własne	11 070,00 zł 20% kar za niedotrzymanie terminu umowy	19.01.2026r.
2025 FS Adamów Zagospodarowanie działki nr 55/2 gminnej w miejscowości Adamów (zakup i montaż placu zabaw, siłowni, altanki)	47 325,48	Adamów	KM HOUSE Martyna Maciejczyk, Wól Świdzińska 7, 29-105 Krasocin SIMBA GROUP SP. Z O.O., ul. Zimna 15, 20-2024 Lublin	FS	47 325,48 zł	Altana 30.09.2025r. Plac zabaw 13.08.2025r., 19.12.2025r.
2025 FS Augustynów Projekt zagospodarowania działki gminnej nr 290 położonej w miejscowości Augustynów – dokumentacja projektowa	7 000,00	Augustynów	Forni Pracownia Projektowa Anna Malawko-Olejnik Domlechowice 49D 97-400 Belchatów	FS	7 000,00 zł	22.10.2025 r. obiekty małej architektury 05.11.2025 r. branża elektryczna

2025 FS Zawady Ogrodzenie siłowni zewnętrznej na działce gminnej nr 63/4	14 955,03	Zawady	Przedsiębiorstwo Komunikacji Transportu i Usług Komunalnych Gminy Belchatów Sp. z o.o. - roboty budowlane	FS	14 955,03 zł	19.12.2025r. - zakończono
2025 FS Zawady Zakup (modernizacja) siłowni zewnętrznej w urządzeniu: strł workout, system STHENOS, zakup huśtawki na plac zabaw: huśtawka ważka – dokumentacja projektowa	4 000,00	Zawady	Formi Pracownia Projektowa Anna Malawko-Olejnik Domiechowice 49D 97-400 Belchatów	FS	4 000,00 zł	12.09.2025 r.
2025 FS Zwierzchów Modernizacja placu sołeckiego we wsi Zwierzchów 95/4 - plac zabaw	28 362,04	Zwierzchów	SIMBA GROUP SP. Z O.O., ul.Złma 15, 20-2024 Lublin FRAUDA PLACE ZABAW SP. Z O.O.	FS	28 306,85 zł	02.07.2025r, 19.12.2025r
2025 FS Wola Mikońska Zagospodarowanie działki gminnej nr 107/3- ogrodenie wraz z bramą i furtką i pozostałe elementy ogrodzenia wraz z przygotowaniem terenu	31 551,35	Wola Mikońska	Przedsiębiorstwo Komunikacji Transportu i Usług Komunalnych Gminy Belchatów Sp. z o.o. - roboty budowlane	FS	31 551,35 zł	26.11.2025r. - zakończono
Zakup, dostawa oraz montaż elementów siłowni zewnętrznej - Granaty Sołeckie 2025 - FS Bukowa	23 124,00	Bukowa	Fit Park Sp. z o.o.	FS, Granaty	23 124,00 zł	31.08.2025 r.

2025 FS Bukowa Zagospodarowanie działki gminnej nr dz. 183 - dokumentacja projektowa boiska w m. Bukowa	11 070,00	Bukowa	BAYDO Sp. z o.o. ul. Poznańska 31/10 85-129 Bydgoszcz	FS	11 070,00 zł 20% kar za nieterminowe wykonanie zadania	16.12.2025r.
2025 FS Augustynów Urządzenie placu zabaw - zakup i montaż zabawek i urządzeń na plac zabaw	43 011,82	Augustynów	HAPPY S.C. R. KOŁACKI Ł. CYRAN A. CZYRAN Dys. ul. Ogrodowa 31 21-003 Ciecierzyn	FS	42 991,45 zł	28.12.2025 r.
2025 FS Zawady Zakup elementów siłowni i huśtawki ważka	9 667,80	Zawady	SIMBA Group Sp. z o.o. Zimna 15 20-204 Lublin	FS	9 667,80 zł	19.12.2025 r.

Zagospodarowane działki gminnej (plac zabaw) - Łęka	51 999,14	Łęka	Przedsiębiorstwo Komunikacji Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Sp. z o.o.	FS	51 999,14	28.11.2025r. - zakończono
Zagospodarowanie działki nr 55/2 gminnej w miejscowości Adamów (zakup i montaż placu zabaw, siłowni, altanki)	27 473,60	Adamów	SIMBA GROUP SP. Z O.O., ul. Żłyna 15, 20-2024 Lublin	własne	27 355,24 zł	19.12.2025r.
Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze wojewódzkiej nr 484 w m. Woja Mikońska	43 000,00 (budżet 2026 r.)	Woja Mikońska	Przemysław Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PN PROJEKT Przemysław Nowak,	własne	43 000,00 zł	30.03.2026 r.
Budowa Gminnego Centrum Rehabilitacji i Fizjoterapii	153 750,00 (budżet 2026 r.)	Zawady	Łukasz Jaroszewicz, Łukasz Kryśtek prow. Dział. Gosp. KBA s.c.	własne	153 750,00	Termin zakończenia 21.09.2026 r.

Z up. WOJTA
mgr Tomasz Jędrzejko
ZASTĘPCA WŁAŚCICIELA

