



# URZĄD GMINY BEŁCHATÓW

ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów

tel. 44 632 52 11, fax 44 632 68 54

www.ugbelchatow.pl

sekretariat@ugbelchatow.pl



Bełchatów, dnia 29.05.2025 r.

**Komisja Rewizyjna  
Rady Gminy  
Bełchatów**

W odpowiedzi na pismo znak: RO.0012.3.2025 z dnia 19.05.2025 r. przedstawiam informacje o zadaniach wybranych do kontroli:

**ZADANIE: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W WÓLCIE ŁĘKAWSKIEJ, DZ. 222, 156/1**

Umowa – PZ.272.4.2024 z dnia 01.03.2024 r.

Wykonawca – Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Sp. z o.o. z siedzibą: Niedyszyna 40, 97-400 Bełchatów

Czas realizacji – 01.03.2024-10.06.2024 r.

Koszt – 598 000,00 zł

Długość – 459, 85m

Rozwiązania techniczne:

Kategoria ruchu: KR1

Klasa drogi: brak, wewnętrzna

Prędkość projektowa: 30 km/h

Przekrój: 1x2

Szerokość jezdni: 3,5m

Spadek jezdni: jednostronny 2%

Szerokość pobocza: 0,50m

Spadek pobocza: 8%

Konstrukcja nawierzchni betonowej: podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,5mm o grubości 20cm, nawierzchnia z betonu cementowego C30/37 o grubości 20cm.

Konstrukcja pobocza: mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (kruszywo odzyskane z istniejącej nawierzchni kruszywowej o grubości 20cm).

**ZADANIE: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W JANOWIE, DZ. 348/3**

Umowa – PZ.272.6.2024 z dnia 08.03.2024 r., Aneks Nr 1 z dnia 22.05.2024 r.

Wykonawca – Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Sp. z o.o. z siedzibą: Niedyszyna 40, 97-400 Bełchatów

Czas realizacji – 08.03.2024 – 28.05.2024 R.

Koszt – 646 700,05 zł

Długość – 437,41m

Rozwiązania techniczne projektowe i wykonane:

Kategoria ruchu: KR1

Klasa drogi: brak, wewnętrzna

Prędkość projektowa: 30 km/h

Przekrój: 1x2

Szerokość jezdni: 4,0m

Spadek jezdni: jednostronny 2%

Szerokość pobocza: 0,50m

Spadek pobocza: 8%

Konstrukcja nawierzchni betonowej: podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,5mm o grubości 20cm, nawierzchnia z betonu cementowego C30/37 o grubości 20cm.

Konstrukcja pobocza: mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (kruszywo odzyskane z istniejącej nawierzchni kruszywowej o grubości 20cm).

**ZADANIE: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MSC. EMILIN, DZ. 306/1, 307/1,  
OBR. WOLA MIKORSKA-ZALESNA, DZ. 869, OBR. DOMIECHOWICE**

Umowa – PZ.272.10.2024 z dnia 22.03.2024 r.

Wykonawca – Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów  
Sp. z o.o. z siedzibą: Niedyszyna 40, 97-400 Bełchatów

Czas realizacji – 22.03.2024-26.07.2024 r.

Koszt – 920 000,00 zł

Długość – 549, 23m

Rozwiązania techniczne projektowe i wykonane:

Kategoria ruchu: KR1(0)

Klasa drogi: brak, wewnętrzna

Prędkość projektowa: 30 km/h

Przekrój: 1x2

Szerokość jezdni: 4,0m

Spadek jezdni: jednostronny 2%

Szerokość pobocza: 0,50m

Spadek pobocza: 8%

Konstrukcja nawierzchni betonowej: podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,5mm o grubości 20cm, nawierzchnia z betonu cementowego C30/37 o grubości 20cm.

Konstrukcja pobocza: mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (kruszywo odzyskane z istniejącej nawierzchni kruszywowej o grubości 20cm.

**ZADANIE: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W KAŁDUNACH, DZ. 9, 368/184**

Umowa – PZ.272.17.2024 z dnia 03.06.2024 r.

Wykonawca – Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów  
Sp. z o.o. z siedzibą: Niedyszyna 40, 97-400 Bełchatów

Czas realizacji – 03.06.2024-30.08.2024 r.

Koszt – 720 000,00 zł

Długość – 400m

Rozwiązania techniczne projektowe i wykonane:

Kategoria ruchu: KR1

Klasa drogi: brak, wewnętrzna

Prędkość projektowa: 30 km/h

Przekrój: 1x2

Szerokość jezdni: 5,0m

Spadek jezdni: jednostronny 2%

Szerokość pobocza: 0,75m

Spadek pobocza: 8%

Konstrukcja nawierzchni betonowej: warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o grubości 25cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,5mm o grubości 20cm, nawierzchnia z betonu cementowego C30/37 o grubości 20cm.

Konstrukcja pobocza: mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (kruszywo odzyskane z istniejącej nawierzchni kruszywowej o grubości 20cm.

W załączeniu przekazuję akta sprawy dla w/w zadań.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a.a.

*Z up. WÓJTA*  
*mgr Tomasz Jachymek*  
*ZASTĘPCA WÓJTA*

Gmina Belchatów jest laureatem konkursów



GINA  
FAIR PLAY

